

変更理由書

(発注担当課:水道施設課)

1 工 事 名: 畔吉地内(市道1003号線、外1路線)配水管布設工事

2 工事場所: 上尾市大字畔吉地内

3 工 種: 土木一式
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和6年5月1日 から 令和6年11月15日 まで	令和--年--月--日 から 令和--年--月--日 まで
契 約 金 額 (税 込 み)	44,090,200 円	42,207,000 円
工 事 概 要	铸铁管布設工 铸铁管布設工 φ 75 2.8m 铸铁管布設工 φ 100 3.5m 铸铁管布設工 φ 300 182.9m 铸铁管布設工 φ 350 0.7m 材料 GX DIP 直管 φ 300 30本 GX 曲管 φ 300×5 5/8° 4個 GX 曲管 φ 300×11 1/4° 1個 GXライナ φ 300 7組 仮設管布設土工 舗装切断工 394m アスファルト処理 12m ³ 掘削土工 77m ³ 路盤工 231m ² アスファルト舗装工 75m ²	铸铁管布設工 铸铁管布設工 φ 75 3.2m 铸铁管布設工 φ 100 3.6m 铸铁管布設工 φ 300 183.0m 铸铁管布設工 φ 350 0.4m 材料 GX DIP 直管 φ 300 31本 GX 曲管 φ 300×5 5/8° 1個 GX 曲管 φ 300×11 1/4° 0個 GXライナ φ 300 3組 仮設管布設土工 舗装切断工 236m アスファルト処理 7m ³ 掘削土工 46m ³ 路盤工 135m ² アスファルト舗装工 43m ²

5 変更理由

請負契約締結後の現地調査の結果、一部仮設給水管を丸山公園敷地内へ露出配管を行えることが判明した。騒音、振動の抑制や、施工性の向上が見込まれることから、当該仮設給水管を埋設から露出とし、関連する土工数量を変更する。

また、配水管の一部において、角度調整のための異形管を使用せず配管可能であることが判明したため、関連する材料を変更する。