

変更理由書

(発注担当課:水道施設課)

- 1 工 事 名: 壱丁目地内(県道川越上尾線、外1路線)配水管布設工事
- 2 工事場所: 上尾市大字壱丁目地内
- 3 工 種: 土木一式  
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和6年5月10日 から 令和6年12月13日 まで	令和一年--月一日 から 令和一年--月一日 まで
契 約 金 額 ( 税 込 み )	54,496,200 円	53,680,000 円
工事概要	鑄鉄管布設工 417.0m  材料 K DIP 曲管 φ150×45° 2個 GX DIP 乙字管 φ150×300 — K DIP 乙字管 φ150×300 — GX DIP 両受曲管 φ150×22° 1/2 —  仮設給水工事 仮設分水小穴工(夜間) 分水小穴工 φ200～250×φ75 1箇所 分水小穴工 歩道 1.2㎡ 1箇所 道路内接続小穴工 歩道 0.8㎡ 2箇所 仮設分水小穴工(昼間) 分水小穴工 歩道 1.2㎡ 1箇所 道路内接続小穴工 歩道 0.8㎡ 10箇所 分水小穴工 φ200～250×φ75 — 仮設管布設工(夜間) ポリエチレン管布設工 φ75 130m 仮設管布設工(昼間) ポリエチレン管布設工 φ75 245m 仮設管引込み工(夜間) 仮設消火栓設置工 1箇所	鑄鉄管布設工 415.1m  K DIP 曲管 φ150×45° 0個 GX DIP 乙字管 φ150×300 1個 K DIP 乙字管 φ150×300 1個 GX DIP 両受曲管 φ150×22° 1/2 2個  仮設給水工事 仮設分水小穴工(夜間) 分水小穴工 φ200～250×φ75 0箇所 分水小穴工 歩道 1.2㎡ 0箇所 道路内接続小穴工 歩道 0.8㎡ 0箇所 仮設分水小穴工(昼間) 分水小穴工 歩道 1.2㎡ 2箇所 道路内接続小穴工 歩道 0.8㎡ 12箇所 分水小穴工 φ200～250×φ75 1箇所 仮設管布設工(夜間) ポリエチレン管布設工 φ75 0m 仮設管布設工(昼間) ポリエチレン管布設工 φ75 375m 仮設管引込み工(夜間) 仮設消火栓設置工 0箇所

5 変更理由

請負契約締結後、仮設給水工事の夜間施工箇所において、県道管理者および沿道施設との協議の結果、歩道内での施工が可能となり、車両通行に支障をきたさないことから昼間施工へ変更する。 仮設消火栓の設置について、消防本部との協議の結果、不要となったことから廃止する。 試験掘り工の結果、既設ガス管との離隔確保、及び既設配水管との占用位置の調整が必要なため、材料を変更する。
---