

変更理由書

(発注担当課：道路河川課)

- 1 工 事 名 : 6-61 市道2002号線 歩道改良工事
- 2 工事場所 : 上尾市大字畔吉地内外
- 3 工 種 : 土木一式工事
 (建設業法上の29分類)
- 4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和6年11月8日から 令和7年3月21日まで	令和6年11月8日から 令和7年3月31日まで
契 約 金 額 (税 込)	8, 5 1 4, 0 0 0円	8, 4 9 7, 5 0 0円
工 事 概 要	土工 舗装版切断 39m 舗装版破碎(t=120) 15㎡ 掘削 35㎡ 埋戻し 3㎡ 再生砂埋戻し 1㎡ 残土運搬処理 32㎡ 街渠型側溝 一般部(300×300) 10m 暗渠型側溝 横断暗渠 3m 管理樹 管理樹(300×300) 4箇所 集水樹□700(H=700) 2基 車道舗装 路盤 18㎡ 仮復旧 25㎡ 路側防護柵工 ガードパイプ 8m	土工 舗装版切断 34m 舗装版破碎(t=120) 10㎡ 掘削 37㎡ 埋戻し 5㎡ 再生砂埋戻し 2㎡ 残土運搬処理 33㎡ 街渠型側溝 一般部(300×300) 8m 暗渠型側溝 横断暗渠 4m 管理樹 管理樹(300×300) 2箇所 集水樹□700(H=700) 1基 車道舗装 路盤 13㎡ 仮復旧 20㎡ 路側防護柵工 ガードパイプ 7m (新規) 街渠側溝 一般部(300×600) 2m 管理樹 管理樹(300×600) 2箇所 集水樹□700(H=800) 1基

5 変更理由

<div>・既設側溝との接続部において敷高を調べたところ段差が生じることが判明したため、側溝及び管理樹の深さ、数量を変更する。</div> <div>・カーブミラー設置位置を調整したところ、ガードパイプの曲線部と干渉することが判明したため、直線のガードパイプに変更する。</div> <div> 以上のことにより減額変更する。</div> <div>・街渠側溝、管理樹の変更に伴う製品の納期に時間を要したため、併せて工期の変更を行う。</div>
--