

工事請負契約の変更理由等

(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：下水道施設課)

1 工事名：ゆるぎ橋ポンプ場解体工事

2 工事場所：上尾市西宮下四丁目地内

3 工種：建築一式工事
(建設業法上の28分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	平成30年 9月 4日から 平成31年 2月 28日まで	平成 一 年 一 月 一 日から 平成 一 年 一 月 一 日まで
契約金額 (税込)	14,040,000円	13,813,200円
工 事 概 要	建物解体工事 コンクリートとりこわし 上屋解体 40.3m ³ 土間コン 28.5m ³ 地下部 GL-1.5mまで 21.9m ³ 埋戻し(再生砂) 268.3m ³ 山留工事 H=3.0m 1.0 式 根切り(機械)バックホ 52.2 m ³ 発生土運搬 52.2 m ³ 舗装工事(浸透性舗装) 136.1 m ² アスベスト分析費用 3.0検体 屋外照明器具(4.5m) 1.0台 引込柱(7m) 1.0 基	建物解体工事 コンクリートとりこわし 上屋解体 — m ³ 土間コン — m ³ 地下部 GL-1.5mまで — m ³ 埋戻し(再生砂) 216.6m ³ 「新規」埋戻し(流動化処理土) 55.0m ³ 「廃止」山留工事 H=3.0m 1.0 式 根切り(機械)バックホ 87.5m ³ 発生土運搬 143.5m ³ 舗装工事(浸透性舗装) — m ² 「新規」L型擁壁 870D×1000H 6.0m 「新規」L型擁壁 1020D×1250H 13.8m 「新規」L型擁壁 1180D×1500H 2.0m 「廃止」アスベスト分析費用 3.0検体 「新規」既存水槽内コバ抜き後地下水汲 取り 1.0式 屋外照明器具(4.5m) — 台 引込柱(7m) — 基

5 変更理由

本工事においては、下記の事由により変更を行う。

- ① 当初、山留を行い建物部の掘削及び解体する予定であったが、敷地内の掘削範囲を広げることにより、山留工を廃止し施工する。
- ② ポンプ場解体に伴い、地下水が高いことにより汲取りを行うこと及び床スラブがあり転圧ができない箇所があったため、地下水槽内への埋戻し材料の一部を流動化処理土に変更する。
- ③ 解体後の駐車場整備に伴い、隣地との段差が生じるためL形擁壁を設置し安全を図る。

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が250万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。