

変更理由書

(発注担当課：交通防犯課)

- 1 工 事 名   ： 道路照明灯LED化工事
- 2 工事場所   ： 上尾市内 140箇所
- 3 工   種    ： 電気工事  
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工   期	令和5年6月29日から 令和6年3月15日まで	令和5年6月29日から 令和6年3月26日まで
契 約 金 額 ( 税 込 )	33,000,000円	32,016,600円
工 事 概 要	道路照明灯建替え 歩道 (タイプD) 3基	道路照明灯建替え 歩道 (タイプD) 2基 道路照明灯建替え 歩道 舗装復旧の み (タイプD) 1基

5 変更理由

<p>本工事において、下記の事由により数量の増減が生じるため変更する。</p> <p>①No.22 の道路照明灯 (管理番号 33-022) について、既設照明柱の位置に埋設管があり、建替えの施工ができないため、施工を取りやめ、舗装復旧のみ施工する。</p> <p>②No.108 の道路照明灯 (管理番号 75-142) について、既設照明柱の抜柱後、さらに掘削した結果、基礎ブロックの据付け位置に水道管があり、建替えができないため、設置位置を変更する。</p> <p>なお、上記の変更により、東京電力や警察への手続きに遅れが見込まれるため、工期延長をする。</p>
--