

変更理由書

(発注担当課：西貝塚環境センター)

- 1 工 事 名 ： 資源化ヤード屋根防水改修工事
- 2 工事場所 ： 上尾市西貝塚環境センター
- 3 工 種 ： 建築工事
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和5年11月24日から 令和6年 3月29日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
契 約 金 額 (税 込)	26,716,800円	27,181,000円
工 事 概 要	<ul style="list-style-type: none"> ・飛散防止措置 676㎡ ・飛散抑制剤 119㎡ ・屋上防水層撤去 119㎡ ・屋上防水層撤去(ケレン仕上) 119㎡ ・除去後粉じん清掃 119㎡ ・最終清掃 119㎡ ・梱包・積込費 1式 ・下地調整 119㎡ 	<ul style="list-style-type: none"> ・飛散防止措置 0㎡ ・飛散抑制剤 0㎡ ・屋上防水層撤去 0㎡ ・屋上防水層撤去(ケレン仕上) 0㎡ ・除去後粉じん清掃 0㎡ ・最終清掃 0㎡ ・梱包・積込費 0式 ・下地調整 0㎡ (新規) ・下地高圧洗浄清掃 1003㎡ ・下地膨れ処理 30㎡ ・下地膨れ処理中粉塵清掃 1003㎡ ・最終清掃 1003㎡ ・梱包・積込費 1式 ・下地調整 リベース 884㎡ ・下地調整 リベースSL 119㎡

5 変更理由

契約締結後に現場調査したところ、防水層撤去することにより屋根材を痛める可能性が高いことが判明した。このことから既設防水層を撤去せず下地膨れ部の切開・戻し処理を行い防水シートを敷設する工法に変更するため変更契約を行う。