

## 変更理由書

(発注担当課:水道施設課)

1 工 事 名: 愛宕三丁目地内(県道川越上尾線、外3路線)配水管布設工事

2 工事場所: 上尾市愛宕三丁目地内

3 工 種: 土木一式  
(建設業法上の29分類)

## 4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和5年9月7日 から 令和6年3月29日 まで	令和--年--月--日 から 令和--年--月--日 まで
契 約 金 額 ( 税 込 み )	36,131,700 円	36,410,000 円
工 事 概 要	铸铁管布設工 168.7m 材料 GX 乙字管 φ200×450 2個 GX ソフトシール仕切弁 両受 φ100 1基 伸縮可とう管 F(GF)×S(GX)φ200×200 1個 GX 曲管 φ200×5 5/8° - GX G-Linkセット φ200 - GX ソフトシール仕切弁 受挿 φ100 - 角度調整管 S(K)×F(RF)φ200×15° - 仕切弁用継ぎ足しロッド L=500 - 土工 特殊ブロック舗装 再利用設置(夜間) 4.5㎡ 点字シート貼り付け(夜間) - 仮設給水工 仮設管布設工(昼間) 58.0m 仮設管布設工(夜間) - 試験掘り工 試験掘り工(昼間) 8箇所 試験掘り工(夜間) -	铸铁管布設工 172.3m 材料 GX 乙字管 φ200×450 3個 GX ソフトシール仕切弁 両受 φ100 0基 伸縮可とう管 F(GF)×S(GX)φ200×200 0個 GX 曲管 φ200×5 5/8° 1個 GX G-Linkセット φ200 1組 GX ソフトシール仕切弁 受挿 φ100 1基 角度調整管 S(K)×F(RF)φ200×15° 1組 仕切弁用継ぎ足しロッド L=500 1個 土工 特殊ブロック舗装 再利用設置(夜間) 0㎡ 点字シート貼り付け(夜間) 73枚 仮設給水工 仮設管布設工(昼間) 26.1m 仮設管布設工(夜間) 32.7m 試験掘り工 試験掘り工(昼間) 3箇所 試験掘り工(夜間) 5箇所

## 5 変更理由

請負契約締結後、沿線商業施設との協議の結果、駐車場の出入りに支障が出るため、試験掘り工と仮設給水工を夜間工事に変更する。また、道路管理者との協議により、夜間工事規制時間内にて点字ブロックを復旧する必要があるため、既設ブロックの再設置からシートの貼り付けに施工方法を変更する。

試験掘りの結果より、他企業埋設物が支障になることが判明し、配管を変更する必要があるため、関連する材料を変更する。また、配管変更に伴い、铸铁管布設工の延長を変更する。