

## 変更理由書

(発注担当課:水道施設課)

1 工 事 名: 4-1公共(補)雨水管渠築造工事に伴う配水管布設替工事

2 工事場所: 上尾市浅間台四丁目地内

3 工 種: 土木一式  
(建設業法上の29分類)

## 4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和4年10月6日 から 令和5年7月31日 まで	令和--年--月--日 から 令和--年--月--日 まで
契 約 金 額 (税 込 み)	9,020,000 円	9,623,900 円
工 事 概 要	铸铁管布設工 40.0m 材料 K ヲ帽 φ100 2組 K 特殊押輪 φ100 10組 GX切管用挿口リング φ100 8個 土工 舗装切断工 5cm 83m 舗装版掘削積込 BH0.13m <sup>3</sup> 51m <sup>2</sup> 掘削積込 BH0.13m <sup>3</sup> 61m <sup>3</sup> 管路埋戻費(発生土) 16m <sup>3</sup> 発生土処理 45m <sup>3</sup> 下層路盤 30cm 51m <sup>2</sup> 上層路盤 20cm 51m <sup>2</sup> 舗装工 5cm 51m <sup>2</sup> 仮設管布設工 給水整備工 -	铸铁管布設工 42.2m 材料 K ヲ帽 φ100 4組 K 特殊押輪 φ100 12組 GX切管用挿口リング φ100 9個 土工 舗装切断工 5cm 89m 舗装版掘削積込 BH0.13m <sup>3</sup> 55m <sup>2</sup> 掘削積込 BH0.13m <sup>3</sup> 65m <sup>3</sup> 管路埋戻費(発生土) 18m <sup>3</sup> 発生土処理 47m <sup>3</sup> 下層路盤 30cm 55m <sup>2</sup> 上層路盤 20cm 55m <sup>2</sup> 舗装工 5cm 55m <sup>2</sup> 仮設給水工 給水整備工 1箇所

## 5 変更理由

請負契約締結後、新設される雨水管の占用位置変更に伴い、雨水管との離隔を確保するため、配管の変更をするとともに、付随する材料と土工を変更する。

請負契約締結後、工程調整の結果、本工事の配管はすべて雨水管渠築造工事後の施工となったため、配水管の一時止水に必要な材料を追加する。

請負契約締結後の配管変更に伴い、配水管布設替の範囲が一部拡大したため、新規で給水整備工を追加する。