

変更理由書

(発注担当課:水道施設課)

1 工 事 名: 領家地内(市道10060号線)給水整備工事

2 工事場所: 上尾市大字領家地内

3 工 種: 管
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和5年9月5日 から 令和6年1月31日 まで	令和一年一月一日 から 令和一年一月一日 まで
契 約 金 額 (税 込 み)	5,335,000 円	5,407,600 円
工 事 概 要	分水小穴工 分水小穴工 市舗装道2層 12箇所 分水小穴工 市舗装道2層 2層復旧 - 開削縦断工 開削縦断工 市舗装道2層 36m 開削縦断工 市舗装道2層 2層復旧 - 給水整備工 管側(材工)宅地用乙止水栓管 φ 300～φ 350×φ 25 6箇所 管側(材工)道路内接続 φ 300～φ 350×φ 25 2箇所 宅地側(土工) φ 25、50 BC Co有り 4箇所	分水小穴工 分水小穴工 市舗装道2層 0箇所 分水小穴工 市舗装道2層 2層復旧 12箇所 開削縦断工 開削縦断工 市舗装道2層 0m 開削縦断工 市舗装道2層 2層復旧 36m 給水整備工 管側(材工)宅地用乙止水栓管 φ 300～φ 350×φ 25 5箇所 管側(材工)道路内接続 φ 300～φ 350×φ 25 3箇所 宅地側(土工) φ 25、50 BC Co有り 3箇所

5 変更理由

請負契約締結後、道路管理者との道路占用協議により、「舗装仮復旧の組成見直し(1層から2層)」の条件が付されたため、関連する分水小穴工と開削縦断工の数量を変更する。
 また、1箇所の給水整備について、地権者との協議の結果、宅地内工事を行わないこととしたため、宅地用乙止水栓管Co有から道路内接続に変更する。