

## 変更理由書

(発注担当課:水道施設課)

- 1 工 事 名: 6-7舗装本復旧工事
- 2 工事場所: 上尾市藤波一丁目地内外(市道2061号線、外5路線)
- 3 工 種: 舗装工事  
(建設業法上の29分類)

## 4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和6年12月3日 から 令和7年2月3日 まで	—— から —— まで
契 約 金 額 (税 込 み)	6,633,000 円	6,737,500 円
工 事 概 要	<div>工事延長 160.0 m</div> <div>切削オーバーレイ工 380.0 m<sup>2</sup></div> <div>舗装版切断工 66.0 m</div> <div>舗装版破碎工 278.0 m<sup>2</sup></div> <div>不陸整正工 278.0 m<sup>2</sup></div> <div>表層工 278.0 m<sup>2</sup></div> <div>区画線工 一 式</div>	<div>工事延長 一 m</div> <div>切削オーバーレイ工 420 m<sup>2</sup></div> <div>舗装版切断工 61 m</div> <div>舗装版破碎工 248 m<sup>2</sup></div> <div>不陸整正工 248 m<sup>2</sup></div> <div>表層工 248 m<sup>2</sup></div> <div>区画線工 一 式</div>

## 5 変更理由

契約締結後、車道部の一部において現況舗装が2層であることが判明したため、舗装版破碎工を切削工に変更し、同じく、契約締結後に密粒度アスコンでの施工としていた歩道部の一部で、配水管施工以前の舗装が透水性アスコンと判明したため、道路管理者と協議の結果、透水性アスコンの仕様に変更する。