

変更理由書

(発注担当課:水道施設課)

- 1 工 事 名: 平方地内(市道2008号線、外2路線)配水管布設工事
- 2 工事場所: 上尾市大字平方地内
- 3 工 種: 土木一式
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和6年6月11日 から 令和7年1月17日 まで	令和--年--月--日 から 令和--年--月--日 まで
契 約 金 額 (税 込 み)	55,999,900 円	56,078,000 円
	土工 掘削積込BH0.28m ³ 270m ³ 発生土処理 140m ³ 鉄筋構造物とりこわし -	土工 掘削積込BH0.28m ³ 260m ³ 発生土処理 130m ³ 鉄筋構造物とりこわし 10m ³

5 変更理由

請負契約締結後、铸铁管布設工の掘削の際、配管位置に支障コンクリート構造物が認められ、迂回が困難であったことから、当該構造物の撤去に必要な土工の数量を変更する。