

# 変更理由書

(発注担当課：下水道施設課)

- 工 事 名   ：   6－1 公共（小敷谷）污水管渠築造工事
- 工事場所   ：   上尾市大字小敷谷地内
- 工    種   ：   土木一式  
(建設業法上の29分類)

## 4 変更契約内容

	変   更   前	変   更   後
工       期	令和   6 年   6 月   4 日から 令和   6 年 1 0 月 1 8 日まで	令和   6 年   6 月   4 日から 令和   6 年 1 0 月 3 1 日まで
契 約 金 額 ( 税 込 )	2 3 ,   9 9 6 ,   5 0 0 円	2 3 ,   8 2 2 ,   7 0 0 円
工 事 概 要	<div> <div>工事延長</div> <div>L=165.2m</div> </div> <div> <div>污水管布設工</div> <div>156.6m</div> </div> <div> <div>組立1号マンホール設置工</div> <div>10箇所</div> </div> <div> <div>組立塩ビマンホール設置工</div> <div>1箇所</div> </div> <div> <div>取付管工</div> <div>16箇所</div> </div> <div> <div>試掘工</div> <div>8箇所</div> </div>	<div> <div>工事延長</div> <div>L=165.8m</div> </div> <div> <div>污水管布設工</div> <div>157.5m</div> </div> <div> <div>組立1号マンホール設置工</div> <div>9箇所</div> </div> <div> <div>組立塩ビマンホール設置工</div> <div>2箇所</div> </div> <div> <div>取付管工</div> <div>15箇所</div> </div> <div> <div>試掘工</div> <div>10箇所</div> </div>

## 5 変更理由

<p>○変更理由・内容</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・工事請負契約締結後の現地踏査の結果、他埋設物が近接し、占用位置を確認する必要があるため、試掘箇所数を追加する。  <div> <div>試掘工：</div> <div>当初   8 箇所</div> <div>変更   10 箇所</div> <div>増減+2 箇所</div> </div> </li> <li>・契約締結後の現地踏査及び試掘結果の結果、(既設)No.224-1 の楕円人孔へ接続する際の角度が大きく、No.223-3-3 からの直接接続は難しいことが判明したため、当該人孔間に塩ビ人孔を1個追加する。また、No.225-4 人孔の設置に際し、水道管(φ50)が支障となることが判明したため、1号人孔から塩ビ人孔に変更する。  <div> <div>1号人孔：</div> <div>当初   10 箇所</div> <div>変更   9 箇所</div> <div>増減   -1 箇所</div> </div> <div> <div>塩ビ人孔：</div> <div>当初   0 箇所</div> <div>変更   2 箇所</div> <div>増減   +2 箇所</div> </div> </li> <li>・1件の取付管について、地権者から土地利用計画が未定であり、今回工事での取り付け管接続を行わないと申出があったことから、数量を変更する。  <div> <div>取付管工：</div> <div>当初   16 箇所</div> <div>変更   15 箇所</div> <div>増減   -1 箇所</div> </div> </li> <li>・No.223-3-2～No.223-3-3 路線について、掘削時に湧水を確認したため、水替工を追加する。</li> <li>・隣接する解体工事との調整により工事着手が遅れたことから、工期内での完工が困難であるため、工期を延長する。  <div> <div>工期：</div> <div>当初   令和 6 年 6 月 4 日～令和 6 年 10 月 18 日</div> <div>変更   令和 6 年 6 月 4 日～令和 6 年 10 月 31 日</div> </div> </li> </ul> <p>以上の結果、減額変更する。</p>
---