

変更理由書

(発注担当課：下水道施設課)

- 1 工 事 名 : 6－1 公共小敷谷（補）污水管渠築造工事
- 2 工事場所 : 上尾市大字小敷谷地内
- 3 工 種 : 土木一式工事
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 6 年 8 月 6 日から 令和 6 年 1 2 月 2 7 日まで	令和 6 年 8 月 6 日から 令和 7 年 1 月 3 1 日まで
契 約 金 額 (税 込)	25, 195, 500円	25, 086, 600円
工 事 概 要	試掘工：6 箇所 取付管工：4 箇所	試掘工：7 箇所 取付管工：3 箇所

5 変更理由

本工事において、下記事由の通り数量の増減および工期の延長が生じるため、変更する。

1. 試掘箇所数の変更
契約締結後に実施した現場調査の結果、設計図面に記載されていない、横断する水道管を確認したことから、試掘箇所数を追加することとし、数量の変更をする。
試掘工：＋1 箇所

2. 取付管数の変更
地権者の意向により取付管の数量について変更する。
取付管工：－1 箇所

3. 工期の変更
本工事で設置するマンホールに将来接続予定である別工区からの流入管と NTT 埋設管が近接しており、離隔について管理者との再確認に時間を要したことから着工が遅れたため、当初契約工期内に完工することが困難なことから、工期の変更を行う。
当初工期： 令和6年8月6日～令和6年12月27日
変更工期： 令和6年8月6日～令和7年 1月31日

以上の結果、減額および工期を延伸する。