

変更理由書

(発注担当課：道路河川課)

- 1 工 事 名 : 6-33 市道2033号線 道路修繕工事
- 2 工事場所 : 上尾市大字上尾村地内
- 3 工 種 : ほ装
(建設業法上の29分類)
- 4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和6年 7月 4日から 令和6年 9月 27日まで	令和6年 7月 4日から 令和6年 10月 31日まで
契 約 金 額 (税 込)	6, 193, 000 円	6, 736, 400 円
工 事 概 要	雨水人孔蓋交換及び高さ調整 5箇所 雨水人孔高さ調整 2箇所 溶融式区画線 33m (W150換算 文字・白) 溶融式区画線 6m (W200 実線・黄) 溶融式区画線 17m (W450 ゼブラ・白)	雨水人孔蓋交換及び高さ調整 5箇所 (追加 舗装版切断と舗装工) 雨水人孔高さ調整 2箇所 (追加 斜壁H=450、構造物取壊し 舗装版切断、舗装工) 溶融式区画線 50m (W150換算 文字・白) 溶融式区画線 0m (W200 実線・黄) 溶融式区画線 12m (W450 ゼブラ・白)

5 変更理由

<p> 施工前の事前確認で、雨水人孔の高さを調整するためには、人孔本体（斜壁）を調整する必要があることが明らかになったため、交換する斜壁とそれに伴う掘削工及び舗装工（擦り付け）を追加する。</p> <p> また、工区内の下水道施設課が行う汚水人孔の高さ調整工事について、契約事務作業を含めて 1 ヶ月程度の時間を要することが分かり、当初工期では本工事を完了することができないため、工期を延長する。</p>
--