

変更理由書

(発注担当課：道路河川課)

- 1 工 事 名 : 6-42 市道50339号線 道路改良工事
- 2 工事場所 : 上尾市大字原市地内
- 3 工 種 : 土木一式
 (建設業法上の29分類)
- 4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和6年 11月 8日から 令和7年 3月 21日まで	令和6年 11月 8日から 令和7年 3月 31日まで
契 約 金 額 (税 込)	9, 042, 000 円	9, 705, 300 円
工 事 概 要	舗装版破碎 262㎡	舗装版破碎 269㎡
	掘削 50㎓	掘削 48㎓
	長尺U型浸透側溝 71m	長尺U型浸透側溝 76m
	集水柵□400 1基	集水柵□400 2基
	表層 307㎡	表層 303㎡
		(新規) 塩ビ管布設 (ϕ 200) 2m
		(新規) コンクリート壁打設 (ϕ 200) 2箇所
		(新規) 塩ビ管布設 (ϕ 150) 1m
		(新規) コンクリート壁打設 (ϕ 150) 2箇所

5 変更理由

工事着手後の調査により、工事始点部の既設側溝と新設側溝の接続部が、屈折箇所となり、既設側溝からのごみ等が詰まりやすい箇所であることが判明したため、維持管理を考慮し集水柵を 1 基追加する。
 また、当初長尺 U 型浸透側溝敷設箇所について、掘削時に汚水人孔が支障となり、敷設することができないため、一部区間を塩ビ管布設に変更する。
 側溝延長に誤謬があったことから布設数量を変更する。
 上記の追加工事に時間を要することから工期を延長する。