

変更理由書

(発注担当課：道路河川課)

- 1 工 事 名 : 6-43 市道30508号線 道路修繕工事
- 2 工事場所 : 上尾市上町二丁目地内
- 3 工 種 : ほ装
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和6年 7月 30日から 令和6年 10月 25日まで	令和-年 -月 -日から 令和-年 -月 -日まで
契 約 金 額 (税 込)	5, 621, 000 円	5, 758, 500 円
概 要	舗装版破碎 501㎡ 不陸整正 501㎡ 表層(プライムコート) 501㎡	舗装版破碎 0㎡ 不陸整正 0㎡ 表層(プライムコート) 0㎡ (新規) 表層(タックコート) 504㎡ (新規) 路面切削 504㎡ (新規) 雨水人孔蓋交換 3基

5 変更理由

当初、工区全体の舗装厚を 5 cmとして舗装版破碎を計上していたが、工事着手前の試掘調査により舗装厚が 10 cmあることが判明した。1 0 cmの舗装版破碎を行うよりも 5 cmの切削オーバーレイ工法に変更することで、コスト縮減及び施工期間の短縮が図れるため設計変更する。

また、工区内の雨水人孔蓋の 3 基が鍵なしのものであったため鍵付きの蓋に交換する。