

## 工事請負契約の変更理由等 (契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課:水道施設課)

- 1 工 事 名: 30-4公共(補)汚水管渠築造工事に伴う配水管布設替工事
- 2 工事場所: 上尾市大字小敷谷地内
- 3 工 種: 土木一式  
(建設業法上の28分類)

## 4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	平成30年7月2日 から 平成30年9月28日 まで	平成一年一月一日 から 平成一年一月一日 まで
契 約 金 額 (税 込 み)	11,340,000 円	12,322,800 円
工 事 概 要	工事延長 L=44.2m  鋳鉄管布設工  φ 75 L=2.0m  φ 100 L=8.6m  φ 150 L=33.6m  給水整備工 - 式	工事延長 L=49.2m  鋳鉄管布設工  φ 75 L=1.8m  φ 100 L=8.5m  φ 150 L=38.9m  給水整備工 1式

## 5 変更理由

・当初予定されていた汚水人孔の布設位置が変更となるため、配管及び工事延長を変更する。  
 ・配水管を布設替える箇所から分水している給水管があったため、給水整備工を追加する。  
 これに伴い交通誘導警備員を追加する

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が250万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。