

## 工事請負契約の変更理由等

(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：下水道施設課)

1 工 事 名 : 30-2 公共 (壱丁目) 汚水管渠築造工事

2 工事場所 : 上尾市大字今泉地内外

3 工 種 : 土木一式工事  
(建設業法上の28分類)

### 4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	平成 30 年 4 月 26 日から 平成 30 年 6 月 29 日まで	平成 一 年 一 月 一 日から 平成 一 年 一 月 一 日まで
契約金額 (税込)	4, 816, 800 円	4, 708, 800 円
工 事 概 要	工事延長 L=78.0m 汚水管布設工 (φ200) L=75.9m 組立1号マンホール設置工 1箇所  組立楕円マンホール設置工 2箇所  舗装版切断延長 L=88.2m  付帯工 1式	工事延長 L=77.8m 汚水管布設工 (φ200) L=75.5m 組立1号マンホール設置工 0箇所  組立楕円マンホール設置工 -箇所 新規 組立塩ビマンホール設置工 1箇所  舗装版切断延長 L=87.8m  付帯工 1式

### 5 変更理由

本工事においては、下記の事由により数量の増減が生じるため、変更します。

- ・路線 2053 (No.2053-1～No.2054-1 間) において、山留工を施工した場合に他企業埋設物 (ガス管) との離隔が取れなくなるため、楕円人孔から塩ビ人孔へ変更します。
- ・路線 2052 (No.2052-1～No.2054-1 間) において、山留工を施工した場合に十分な作業スペースが確保出来ず、埋戻しの際に転圧作業が困難になるため、1号人孔から楕円人孔へ変更します。

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。