

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：施設課)

- 1 工 事 名 : 原市小学童保育所改修工事
- 2 工事場所 : 上尾市大字原市3508番地1
- 3 工 種 : 建設工事
(建設業法上の28分類)
- 4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	平成30年 6月28日から 平成30年12月14日まで	平成 一 年 一 月 一 日から 平成 一 年 一 月 一 日まで
契約金額 (税込)	26,254,800円	一円
工事概要	① 空調機 ビル用マルチ空調機 (PAC-1) 屋外：冷房-33.5kw,暖房-37.5kw ② 交通整理員 150日	① 空調機の能力を変更 ビル用マルチ空調機 (PAC-1) 屋外：冷房-28.0kw, 暖房-31.5kw ② 新図工室 床改修追加 ③ 交通整理員 60日

5 変更理由

- ① 再設計により能力の小さい室外機に変更可能だったため
- ② 現地調査により床の改修が必要となったため
- ③ 交通整理員の人数を実数としたため

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が250万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。