

## 工事請負契約の変更理由等

(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課:道路課)

1 工 事 名: 30-43 市道2005号線 道路改良工事

2 工事場所: 上尾市大字畔吉地内

3 工 種: 土木一式  
(建設業法上の28分類)

## 4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	平成30年9月25日 から 平成31年3月22日 まで	平成30年9月25日 から 平成31年3月27日 まで
契 約 金 額 (税 込 み)	12,004,200 円	12,496,680 円
工 事 概 要	工事延長 87.6 m 法面工 1 式 表層工 532.7 m <sup>2</sup> ガードレール設置工 83.5 m	工事延長 95.6 m 法面工(盛土材の変更) 1 式 表層工 537.5 m <sup>2</sup> ガードレール設置工 84.5 m

## 5 変更理由

本工事箇所は、荒川上流河川事務所との協議の結果、盛土材の変更を要するため、増額変更を行う。また、協議に時間を要したことから工期を延長する。

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が250万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。