

工事請負契約の変更理由等

(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課:道路課)

1 工 事 名: 30-55 市道2052号線 舗装排水工事

2 工事場所: 上尾市中分五丁目地内

3 工 種: 土木一式
(建設業法上の28分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	平成30年11月13日 から 平成31年3月15日 まで	平成30年11月13日 から 平成31年3月27日 まで
契 約 金 額 (税 込 み)	13,068,000 円	13,582,080 円
工 事 概 要	工事延長 155.6 m 道路土工 1 式 L型ロングU(H300) 101.0 m L型ロングU(H900) 42.3 m 集水桝 2 基 路盤 133.3 m ² 表層 42.2 m ² 視線誘導標 10 本	工事延長 - m 道路土工 - 式 長尺U字側溝 89.8 m L型ロングU(H900) 48 m 集水桝 3 基 路盤 - m ² 表層 13.4 m ² 車線分離標 10 本 はしご胴木基礎 95.0 m

5 変更理由

本工事箇所は、試掘の結果、軟弱地盤層であることが判明し、当初計画構造物では将来沈下が予想されることから、対策として、はしご胴木基礎を要するための増額変更を行う。また、これに伴い工期の延長をする。

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が250万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。