

## 工事請負契約の変更理由等

(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課:道路課)

- 1 業務委託名:30-70 市道10680号線 舗装排水工事  
 2 業務場所: 上尾市大字畔吉地内  
 3 業 種: 土木一式

## 4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
履 行 期 間	平成30年12月25日 から 平成31年3月22日 まで	————— から ————— まで
契 約 金 額 (税 込 み)	10,432,800 円	10,877,760 円
業 務 概 要	工事延長 139.5 m 土工 1 式 長尺U字側溝 274.4 m ロングU集水柵 10 基 集水柵 4 基 取付管 1 箇所 路盤工 87.4 m <sup>2</sup> 表層工 3.3 m <sup>2</sup>	工事延長 — m 土工 — 式 長尺U字側溝 266.1 m ロングU集水柵 — 基 集水柵 — 基 取付管 — 箇所 路盤工 273.1 m <sup>2</sup> 表層工 — m <sup>2</sup>

## 5 変更理由

本工事箇所は、試掘の結果、既設路盤厚が少なく、耐力が不足することから、路盤の入替範囲を拡大するため、増額変更を行う。

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が250万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。