

工事請負契約の変更理由等 (契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：道路課)

1 工事名 : 30-76 市道40224号線 道路修繕工事

2 工事場所 : 上尾市西宮下二丁目地内

3 工 種 : 土木一式
(建設業法上の28分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	平成31年 1月24日から 平成31年 3月22日まで	平成31年 1月24日から 平成31年 3月28日まで
契約金額 (税込)	5,032,800円	5,000,400円
工事概要	工事延長 145.5m 工事幅員 3.2~3.9m 表層 578.9㎡ 不陸整正 570.6㎡ 舗装版破碎 570.6㎡ 舗装版切断 13.4m 排水管布設 23.0m 集水柵設置 2.0基 撤去工一式 土工一式 区画線工一式	工事延長 145.5m 工事幅員 3.2~3.9m 表層 578.0㎡ (変更) 不陸整正 569.7㎡ (変更) 舗装版破碎 569.7㎡ (変更) 舗装版切断 12.7m (変更) 排水管布設 21.3m (変更) 集水柵設置 3.0基 (変更) 撤去工一式 (変更) 土工一式 (変更) 区画線工一式 (変更)

5 変更理由

排水管布設箇所に複数の埋設管が集中していたため、管渠の経路を変更する。また、各種埋設管の所有者の協議に時間を要したため、併せて工期を延長する。

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。