

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：道路課)

- 1 工事名 : 防火水槽撤去工事
- 2 工事場所 : 上尾市大字原市地内
- 3 工 種 : 土木一式
(建設業法上の28分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	平成30年 8月30日から 平成31年 2月28日まで	平成一年一月一日から 平成一年一月一日まで
契約金額 (税込)	7,776,000円	8,199,360円
工事概要	敷鉄板 12枚 構造物取壊し(有筋) 26.3m ³	敷鉄板 28枚 構造物取壊し(有筋) 33.1m ³ (新規)コンクリート切断 6.0m

5 変更理由

当初設計では、既設舗装を保護するために、敷鉄板を計上していたが、作業ヤードとなる砂利部も重機が沈下する恐れがあるため、敷鉄板を増数する。

また、防火水槽の底部ブロックが当初予測したよりも厚く鉄筋が密に入っており圧砕機等による取壊しが困難であるため、コンクリート切断を新規に計上するものです。

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が250万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。