

工事請負契約の変更理由等

(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：下水道施設課)

1 工事名：30-1 公共（小泉）管渠長寿命化工事

2 工事場所：上尾市大字小泉地内外

3 工種：土木一式工事

(建設業法上の28分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	平成30年 9月25日から 平成31年 3月 8日まで	平成 一年 一月 一日から 平成 一年 一月 一日まで
契約金額 (税込)	18,576,000円	19,645,200円
工事概要	工事延長L=314.2m 汚水管渠更生工 (既設管径φ200mm) 302.5m 既設管内処理工 一式 [取付管突出処理工 2箇所] 計 2箇所	工事延長L=-m 汚水管渠更生工 (既設管径φ200mm) -m 既設管内処理工 一式 [取付管突出処理工 21箇所] (計 21箇所)

5 変更理由

下記の事由により、数量及び金額の変更を行う。

- 既設管内処理工の取付管突出処理においては、管渠長寿命化計画策定に基づき実施したTVカメラ調査にて、調査判定基準により異常の有無を判定し、設計数量としていたが、受注者において事前調査を行った結果、当初異常と判定していなかった箇所について、管更生工事を施工する際に支障となることが確認されたため、取付管内突出処理工を19箇所増とする。

以上の結果、増額変更となります。

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が250万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。