

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：下水道施設課)

1 工事名：30-3 公共町谷（補）污水管渠築造工事

2 工事場所：上尾市大字上地内外

3 工種：土木一式工事
(建設業法上の28分類)

4 変更契約内容

	変更前	変更後
工期	平成30年 6月28日から 平成30年 10月31日まで	平成30年 6月28日から 平成30年 11月30日まで
契約金額 (税込)	22,626,000円	23,706,000円
工事概要	工事延長 L=274.2m 污水管布設工 (φ200) L=260.0m 組立1号マンホール設置工 9箇所 組立楕円マンホール設置工 5箇所 組立塩ビマンホール設置工 3箇所 取付管工 26箇所 土留工2.0m 139.6m 土留工2.5m 70.3m 付帯工 1式	工事延長 L=280.0m 污水管布設工 (φ200) L=266.2m 組立1号マンホール設置工 10箇所 組立楕円マンホール設置工 3箇所 組立塩ビマンホール設置工 6箇所 取付管工 1箇所 土留工2.0m 110.7m 土留工2.5m 118.7m 付帯工 1式

5 変更理由

本工事においては、下記の事由により数量の増減が生じるため、変更します。

- ・複数の路線で (4300-1、4300-2 他) 他企業埋設管が管理図より深く埋設されていた事により、本工事の管路を深く布設することとなったため、土留工及び土工量が増加するものです。
- ・他企業埋設物 (雑排水、ガス管、水道管) が狭あい道路に埋設されており、人力による作業が多くなっている事に加え、9月中に降雨が続き当初予定より大幅に工程が遅れている事から、工期を延伸するものです。

【工期】 当初：平成30年6月28日～平成30年10月31日

変更：平成30年6月28日～平成30年11月30日

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が250万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。