

工事請負契約の変更理由等

(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：施設課)

1 工 事 名 : 西保健センター大規模改造工事 (建築工事)

2 工事場所 : 上尾市春日二丁目 10 番 33 号

3 工 種 : 建築一式
(建設業法上の28分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	平成30年 9月14日から 平成31年 5月31日まで	平成 ー 年 ー 月 ー 日から 平成 ー 年 ー 月 ー 日まで
契約金額 (税込)	102,340,800円	108,648,000円
工 事 概 要	① ー ② 外壁補修 ③ 2丁掛けタイル貼 超高機能保護被膜工法 ー ④ ー ⑤ アスファルト舗装 (密粒) ⑥ 交通整理員 1.0式 (75人)	① 既設建具廻りシーリング [*] 打替え 追加 ② 外壁補修 数量増 ③ 2丁掛けタイル貼 取り止め 超高機能保護被膜工法 数量増 既設タイル部躯体補修 追加 ④ RC壁新設工事 (雨漏り修繕) ⑤ アスファルト舗装 (透水) 仕様変更及び数量増 ⑥ 交通整理員 1.0式 (30人)

5 変更理由

- | |
|---|
| ① 既設建具廻りのシーリングを打替えたため。
② 外壁等の劣化状況及び施工数量調査の結果、補修数量の増加があったため。
③ タイル貼部の外壁を超高機能保護被膜工法に仕様変更したため。また、躯体の補修を行ったため。
④ 調査の結果、雨漏りが発生していることが判明し、雨漏り修繕のためRC壁を新設したため。
⑤ アスファルト舗装の仕様及び改修範囲を変更したため
⑥ 交通整理員の実働日数により変更 |
|---|

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。