

**工事請負契約の変更理由等**  
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課:水道施設課)

- 1 工 事 名: 仲町一丁目地内(市道50017号線、外3路線)配水管布設工事
- 2 工事場所: 上尾市仲町一丁目地内
- 3 工 種: 土木一式  
(建設業法上の28分類)

## 4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和元年7月1日 から 令和元年9月30日 まで	令和一年一月一日 から 令和一年一月一日 まで
契約金額 (税込み)	15,925,680 円	16,815,600 円
工事概要	鋳鉄管布設延長 φ 100 L= 103.4 m φ 150 L= 23.9 m 計 127.3 m  土工 舗装切断工 5cm 110 m 舗装切断工 15cm - m 舗装版掘削・積込0cm超10cm以下 77 m <sup>2</sup> 舗装版掘削・積込10cm超15cm以下 - m <sup>2</sup> 廃材持込料As廃材 11.7 t	鋳鉄管布設延長 φ 100 L= 106.6 m φ 150 L= 25.9 m 計 132.5 m  舗装切断工 5cm 24 m 舗装切断工 15cm 88 m 舗装版掘削・積込0cm超10cm以下 13 m <sup>2</sup> 舗装版掘削・積込10cm超15cm以下 70 m <sup>2</sup> 廃材持込料As廃材 28.2 t

## 5 変更理由

試掘により、他企業埋設物と干渉、近接する箇所があることを確認した。他企業埋設物との干渉を避け、離隔を確保するため 配管を変更する。  
また、試掘により市道50017号線の舗装厚が15cmであることを確認したので土工を変更する。

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が250万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。