

## 工事請負契約の変更理由等

(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：下水道施設課)

1 工事名 : 31-1 公共(今泉)污水管渠築造工事

2 工事場所 : 上尾市大字今泉地内

3 工 種 : 土木一式工事  
(建設業法上の28分類)

### 4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	平成31年 4月25日から 令和 元年 7月26日まで	平成 一年 一月 一日から 令和 一年 一月 一日まで
契約金額 (税込)	6,426,000円	5,680,800円
工 事 概 要	工事延長 111.0m 污水管布設工(φ200) 108.4m 組立楕円マンホール設置工 3箇所 アルミ矢板土留 2.0m 38.1m 上層路盤 94.5m <sup>2</sup> 下層路盤 94.5m <sup>2</sup> 表層工 36.2m <sup>2</sup> TV調査工 56.4m	工事延長 110.7m 污水管布設工(φ200) 108.0m 組立楕円マンホール設置工 2箇所 アルミ矢板土留 2.0m 0.0m 上層路盤 88.6m <sup>2</sup> 下層路盤 88.6m <sup>2</sup> 表層工 30.5m <sup>2</sup> TV調査工 92.4m (新規) 組立1号マンホール設置工 1箇所 水替工 4日

### 5 変更理由

本工事において、下記の事由により数量の増減が生じるため、変更する。

- ① 試験掘りの結果、187路線の楕円マンホール設置位置において、水道管と競合し設置が困難であることから、曲管を入れて位置を変更するとともに、1号マンホールに変更する。
- ② 187路線の No187-3～No187-4 区間において、取付管の接続を想定した管底高さとしていたが、別の区間から接続することになったため、管底高さを上げることにより、土留工が減となる。
- ③ 試験掘りの結果、全路線において地下水位が GL-1.20 と高いため、水替工が必要となったことから4日増とする。

以上の結果、減額変更とする。

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が250万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。