

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：下水道施設課)

1 工事名 : 31-2道路復旧工事

2 工事場所 : 上尾市大字老丁目地内

3 工 種 : ほ装工事
(建設業法上の28分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 元年 5月31日から 令和 元年 7月31日まで	令和 一 年 一 月 一 日から 令和 一 年 一 月 一 日まで
契約金額 (税込)	16,912,800円	17,409,600円
工事概要	工事延長 681.5m 舗装版破碎 2470㎡ As殻運搬処理 99m ³ 不陸整正 2470㎡ 表層 2470㎡ 区画線工一式	工事延長 681.3m 舗装版破碎 2530㎡ As殻運搬処理 107m ³ 不陸整正 2410㎡ 表層 2530㎡ 区画線工一式 (新規)不陸整正(補足材5cm) 110㎡

5 変更理由

施工範囲内において、既設舗装版が厚くなっている路線があり、殻運搬処分量の増加及び不陸整正時に補足材が必要となりました。また、再度設計の精査を行った結果、面積に差異が生じたため、変更するものです。

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。