

工事請負契約の変更理由等

(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：下水道施設課)

1 工事名： 31-1 公共(原市)污水管渠布設替工事

2 工事場所： 上尾市大字原市地内

3 工 種： 土木一式工事
(建設業法上の28分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 元年 5月30日から 令和 元年 9月27日まで	令和 元年 5月30日から 令和 元年 10月31日まで
契約金額 (税込)	17,928,000円	20,141,000円
工 事 概 要	工事延長 204.7m 污水管布設工(φ200) 88.1m 取付管切替工 3箇所 既設管撤去工 174.1m アルミ矢板土留 3.5m 30.5m 組立1号マンホール設置工 3箇所 舗装版切断 555.4m 上層路盤(21cm) 57.2m ² 下層路盤(30cm) 57.2m ² 表層工 267.2m ²	工事延長 217.0m 污水管布設工(φ200) 103.5m 取付管切替工 6箇所 既設管撤去工 196.9m アルミ矢板土留 3.5m 44.8m 組立1号マンホール設置工 3箇所 舗装版切断 650.8m 上層路盤(21cm) 80.8m ² 下層路盤(30cm) 80.8m ² 表層工 301.1m ²

5 変更理由

本工事において、下記の事由により数量の増減が生じるため、変更する。

- ① 試験掘りにより途中の既設管の深さを確認したところ、布設替えを行う 54 路線において、必要勾配が確保できないことが判明したため、勾配を確保するために布設替え延長を 1 スパン(16.2m)延伸する。その結果污水管布設工、既設管撤去工、アルミ矢板 3.5m 土留の数量を増とする。
- ② 撤去する 50 路線の上流部において想定していなかった取付管が接続されていたため、取付管切替工を増とする。
- ③ 第二産業道路用地内で施工するにあたり、事業者である北本県土整備事務所と施工ヤード及び人孔位置の協議に時間を要したため工期を延伸する。

以上の結果、増額変更および工期を延長する。

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。